



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

کلاشرا، اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع) می فرمایند:

التلطف فی الحیلہ اجدی من الوسیلہ

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری آسواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۷۷۵,۰۹۶	۳۴۰	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱۹۸,۲۰۰	۵۹	
	جمع کل	۹۷۳,۲۹۶	۳۹۹	

شهرداری منطقه ۴

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱	اجرای عملیات جدولگذاری و ترمیم جداول فرسوده در کوی پردیس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۲۲۷۴۵	منطقه	۹۰/۶/۲۱	۹۰/۱۰/۱۸	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	همسان سازی درب منهولها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۲۸۶۱۵	منطقه	۹۰/۸/۱	۹۰/۱۱/۲۹	۶۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	نصب چراغ فرمان تقاطع فروردین - اسفند توسط منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۰/۳۱۸۵۳	منطقه	۹۰/۸/۲۲	۹۰/۱۰/۲۲	۱۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	تکمیل زمین های ورزشی کوی مجاهد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۳۷۹۹۱	منطقه	۹۰/۱۰/۱۲	۹۰/۱۲/۱۲	۴۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵	تکمیل زمین های ورزشی خیابان امنیت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۳۴۵۰۵	منطقه	۹۰/۹/۱۹	۹۰/۱۱/۱۹	۶۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶	پیااده رو سازی با کفیوش بتنی در ضلع شمالی خیابان ولی عصر گلستان، واقع در منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۸۰۷	منطقه	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۳/۲۸	۶۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	لوله گذاری دفع آبهای سطحی و خاکبرداری و خاکریزی خیابان ولیعصر گلستان واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۳۷۹۸۵	منطقه	۹۰/۱۰/۱۱	۹۰/۱۲/۱۲	۶۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸	جدولگذاری تعدادی از پارک های محله ای، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۹۱۱	منطقه	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۶۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	خاکبرداری و خاکریزی نباتی و نخاله برداری پارک های محله ای، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۱۸۵	منطقه	۹۰/۱۲/۲۴	۹۱/۴/۲۳	۴۸۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	احداث فنداسیون جهت نصب تابلوهای راهنمایی واقع در منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۹۶۵	منطقه	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۲۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع						۴,۲۳۵			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	احداث میدان محله ای شهرک آب و برق واقع در منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۹۶۹	منطقه	۶۹۵	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	تکمیل ایستگاه آتش نشانی کوی پردیس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۲۸۶۰۹	منطقه	۶۸۵	۹۰/۷/۳۰	۹۰/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	خرید و نصب کفیوش پارک سیاحی		سازمان زیباسازی	۶۵۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	خرید، حمل و نصب تجهیزات بازی پارکهای شهدای هفت تیر و سیاحی	۲۴/۰۹۳۶	سازمان زیباسازی	۶۵۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	ترمیم نوارهای حفاری شده شهرک دانشگاه (فاز اول)	۱۹۰۰/۴۵۸	منطقه	۵۰۰	۸۹/۱۱/۲۵	۹۰/۱/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	احداث پیاده رو در پارکهای محله ای، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷	کفیوش گذاری خیابان ولیعصر (ضلع جنوبی)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۲۵۵	منطقه	۷۰۰	۹۱/۵/۱۴	۹۱/۶/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	احداث ۱۴ پهلوگاه اتوبوس در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶۸۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	اجرای فاز دوم فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه ۴		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۶,۲۷۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
									توضیحات
۲۱	احداث فونداسیون پایه روشنایی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲	خرید و اجرای لوله پلی اتیلن ۴ و ۸ اینچ در سطح ناحیه ۱ منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	تهیه و اجرای تجهیزات روشنایی پارک های سطح منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح منطقه ۴ شهرداری اهواز	۱۶/۱۴/۲۰۰۸	منطقه	۹۱/۱۲/۱۷	۹۲/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵	بازسازی و راه اندازی روشنایی طاووس در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۲	سازمان عمران شهری	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷	خاکریزی نباتی، چمن کاری و نهال کاری در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۳	سازمان خدمات موتوری	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	احداث ۳ ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۸۱۱۲	منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه ۴		سازمان پارکها و فضای سبز	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۴		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع						۱۴,۳۸۸			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد		
								فیزیکی	ریالی	
۳۱	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری	۳۹۱۵۸/۱۴	منطقه	۱۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۳۲	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۴ شهرداری	۵۰۵۱/۱۴/۱۰	منطقه	۸۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳	اجرای جایگاه گاری فان در منطقه ۴		منطقه	۱۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴	خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنا در منطقه ۴		منطقه	۴۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵	احداث فنداسیون روشنایی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۳۶۱۸	منطقه	۵۸۰	۹۱/۳/۸	۹۱/۵/۸	۱۰۰	۱۰۰		
۳۶	احداث پیاده رو در پارک های محله ای، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۸۵۶	منطقه	۸۱۸	۹۱/۳/۱۰	۹۱/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	
۳۷	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۳۰۵۶	منطقه	۷۰۰	۹۱/۸/۲۱	۹۱/۹/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۴		منطقه	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۴		منطقه	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری	۳۸۲۵۴/۱۴	منطقه	۶۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
				۳,۹۲۸						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۴۱	احداث پارک محله ای شهرک پیام در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان عمران شهری	۲,۷۴۱	۹۱/۸/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۲	خاکریزی نیابتی حد فاصل بلوار کارگر تا پل ششم - بلوک یک	۱۶/۱۴/۱۹۳۵۹	منطقه	۵۰۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۳	روکش آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح منطقه چهار شهرداری (اعتباری)	۱۹۰۰/۲۰۵۳۶	منطقه	۶,۹۳۶	۸۸/۱۰/۱۵	۸۹/۴/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۴	خاکریزی نیابتی، جدولگذاری و پیاده رو سازی در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری (خاکریزی نیابتی، جدولگذاری و پیاده رو سازی اداره اطلاعات، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری)	۱۶/۱۴/۱۵۵۱۵	منطقه	۵۹۶	۹۱/۱۰/۳	۹۱/۱۱/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۵	تعمیرات پله برقی پل عابر پیاده توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۰۴۸۲	منطقه	۸۴	۹۱/۷/۱۰	۹۱/۸/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶	اجرای خط کشی عابر پیاده منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۰/۳۰۶۴۷	منطقه	۲۰۰	۹۰/۸/۱۲	۹۰/۱۰/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	ترمیم نوارهای حفاری شهرک دانشگاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۰۶۳۱	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۱/۱	۹۱/۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۸	ترمیم نوارهای حفاری خیابان های کوی گلستان و سعدی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۲۱۳۲۳	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به شهرک شهید محلاتی								
۴۹	تهیه و اجرای چهار عدد برج روشنایی ۱۵ متری در شهرک شهید محلاتی، واقع حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳۱۲	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۰	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید محلاتی در کوی مجاهد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۱۰۰۷۸	منطقه	۴۲۸	۹۱/۷/۴	۹۱/۸/۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۱۳,۲۰۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به شهرک شهید محلاتی								
۵۱	خرید و نصب ۴ پایه روشنایی در شهرک شهید محلاتی در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۳۴۶۰	منطقه	۳۵۹	۹۱/۸/۲۸	۹۱/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۲	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۰/۴۲۸۴۱	منطقه	۶۴۵	۹۰/۱۱/۱۸	۹۱/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۳	اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر جهت دفع آبهای سطحی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۶۷۸۷	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۲۰	۹۱/۴/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۴	زیرسازی و اصلاح بیس تعدادی از خیابان های متفرقه در سطح منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۵۳۴۱	منطقه	۶۵۵	۹۰/۱۲/۶	۹۱/۳/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۵	اجرای سقف پل های عابر پیاده در سطح منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۸۹۰۹	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۴/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۶	زیرسازی خیابانهای خاکی در سطح منطقه ۴ شهرداری (تملك داراییها)	۱۹۰۰/۳۰۹۷	منطقه	۶,۳۴۰	۹۰/۱۰/۱۲	۹۱/۴/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۷	اجرای عملیات آسفالت معابر منطقه ۴	۱۹۰۰/۳۵۱۷	منطقه	۶,۰۰۰	۹۰/۱۲/۱۴	۹۱/۵/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۸	احداث پل های عابر پیاده مکانیزه در منطقه ۴ شهرداری (جنب منطقه ۴ بین منابع طبیعی و منطقه)		سازمان عمران شهری	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۹	اصلاح هندسی تقاطع تقاطع کارگر - سعدی توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۳۰۰/۷۷۴۰	سازمان عمران شهری	۱,۰۳۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۰	تکمیل زمین های ورزشی خیابان امنیت واقع در کوی فرهنگشهر و کوی مجاهد در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۵۳۸۲	منطقه	۲۷۷	۹۱/۱۰/۲	۹۱/۱۱/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۱۸,۲۱۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۶۱	زنگ آمیزی جداول بلوار گلستان در سطح منطقه ۴ شهرداری	۴۸۷۷۷/۱۰/۴	منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۲	واگذاری عملیات بهسازی و توسعه شبکه آب خام در منطقه ۴	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۴۳	۹۲/۴/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۱۰۰
	پروژه های مربوط به احداث پارک آبشار و حجاب								
۶۳	بهسازی پارک حجاب، واقع در حوزه خدماتی مطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۲۴۹۲	منطقه	۶۹۱	۹۲/۳/۲	۹۲/۳/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۴	خرید و اجرای تاسیسات روشنایی پارک حجاب در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۷۸۸۴	منطقه	۳۲۰	۹۱/۱۱/۱۴	۹۱/۱۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۵	احداث فضای سبز پارک آبشار (فاز اول)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۵۷۶۶	منطقه	۶۰۰	۹۱/۴/۲۴	۹۱/۵/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۶	خرید لوله و تجهیزات پلی اتیلن جهت آبرسانی فضای سبز پارک آبشار (فاز اول)		منطقه	۴۱۲	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۷	خرید و اجرای تاسیسات روشنایی پارک آبشار فاز یک و دو در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۷۸۸۵	منطقه	۱,۴۰۰	۹۱/۱۱/۱۴	۹۱/۱۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۸	اجرای لوله جهت آبرسانی فضای سبز پارک آبشار (فاز اول) در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۸۲۵۶	منطقه	۱۳۲	۹۱/۶/۴	۹۱/۷/۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۹	بهسازی سرویس های بهداشتی پارک آبشار و پارک حجاب، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۲۴۹۲	منطقه	۴۱۰	۹۲/۲۳	۹۲/۳/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۰	احداث سرویس بهداشتی در پارک آبشار در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۸۶۰۷	منطقه	۴۲۶	۹۱/۰۶/۰۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۵,۲۳۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۷۱	تعریض و بهسازی خیابان ۱۳ رشد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۳۱۰۳	منطقه	۵,۳۰۰	۹۰/۱۰/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۲	خرید و حمل تجهیزات بهسازی اسکله آب خام جنب پل پنجم، واقع در حوزه خدماتی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳۹۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۳	اجرای بهسازی اسکله آب خام جنب پل پنجم، واقع در حوزه خدماتی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱۹۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۴	هزینه ساخت و اجرای مجسمه مشاهیر	۱۵۰۰/۹۸۰۵	سازمان زیباسازی	۱,۷۰۰	۹۱/۱۱/۱۶	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های تکمیل شده مربوط به ساحل غربی در محدوده شهرداری منطقه ۴								
۷۵	احداث باند کندرو جاده ساحلی غربی حد فاصل پارک شقایق و پل پنجم در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۹/۷۸۳۱	منطقه	۵,۵۹۴	۹۰/۱۲/۲۳	۹۱/۶/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۶	خاکبرداری، خاکریزی و جدولگذاری بلوار ساحلی از پارک شقایق تا بلوار کارگر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۳۶۱۵	منطقه	۵۷۴	۹۱/۳/۸	۹۱/۵/۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۷	کفیوش گذاری بلوار ساحلی از پارک شقایق تا بلوار کارگر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۸۵۵	منطقه	۷۵۲	۹۱/۳/۱۰	۹۱/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۸	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی جاده ساحلی حد فاصل پارک شقایق تا سه راهی کارگر توسط منطقه ۴		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۹	خاکبرداری و خاکریزی نباتی مجاور پیاده رو احداثی و آیلند وسط در جاده ساحلی حد فاصل پارک شقایق تا بلوار کارگر در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۹۳۵۹	منطقه	۵۰۸	۹۱/۱۲/۷	۹۲/۲/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۰	احداث سرویس های بهداشتی در منطقه ۴ شهرداری (پارک مادر-شقایق و سعدی)	۱۷۰۰/۷۸۰۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۱۷,۲۱۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۸۱	عملیات نقشه برداری پروژه بلوار ساحلی پارک شقایق تا پل ششم در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۵	۹۲/۴/۱۸	۹۲/۴/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۲	اجرای چمن کاری جاده ساحلی انتهای بلوار کارگر شرقی		معاونت فنی و عمرانی	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	اصلاح هندسی دور برگردان جاده ساحلی حد فاصل پل پنجم و سیلو توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۸۸۶۶	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۲/۱	۹۲/۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۴	اصلاح هندسی دوربرگردان جاده ساحلی مقابل سیلو در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۵۲	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۵۵۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	اصلاح هندسی بلوار ساحلی جنب سیلو در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۳/۴/۳۵/۴	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۵۶۳	۹۲/۳/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۶	نصب و توسعه شبکه برق جاده ساحلی انتهای بلوار کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۲	منطقه	۳۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۷	برقراری روشنایی در جاده ساحلی غربی، حد فاصل پلهای پنجم تا ششم در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۲۷۵۴۷	منطقه	۳۵	۹۲/۴/۱۸	۹۲/۴/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۸	تکمیل احداث باند دوم جاده ساحلی غربی حد فاصل پل پنجم تا پارک قوری در منطقه ۴ شهرداری	۱۹/۷۸۳۱	معاونت فنی و عمرانی	۲۱,۹۷۰	۸۶/۰۴/۰۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۸۹	خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری پارکی ، بازی و تندرستی پارکهای کارگر شرقی ، پارک بوستان ، دانشجو ، مالک اشتر ، ساحلی ، صدف و فجر در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳	سازمان زیباسازی	۲,۷۴۶	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۷	
۹۰	خرید یک دستگاه الکترومپ جهت ایستگاه آب خام پارک شقایق در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱۱۶	۹۲/۴/۵	۹۲/۴/۱۰	۱۰۰	۱۰۰		
جمع				۳۰,۰۵۶						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۹۱	تهیه لوله پلی اتیلن جهت احداث شبکه آبیاری آب خام حد فاصل پل پنجم - پارک قوری (سپتیک دانشگاه) در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۰۹	منطقه	۲۹۰	۹۲/۵/۲	۹۲/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۲	تکمیل ایستگاه آب خام جنب پل پنجم در منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۵۵	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۱۲۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به جاده ساحلی غربی در محدوده شهرداری منطقه ۴								
۹۳	زیرسازی و تغییر مسیر بلوار ساحلی غربی در تقاطع بلوار فروردین (میدان شقایق) در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۵۶۶۱	منطقه	۳,۸۰۷	۹۴/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۴	احداث پارک ساحلی حد فاصل پل پنجم و پارک شقایق در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۴/۴۹	سازمان خدمات موتوری	۲۰,۴۳۸	۹۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۵	احداث دیوار ساحلی غربی از پارک شقایق تا پل ششم در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۴/۴۹	سازمان خدمات موتوری	۲۰,۴۳۷	۹۳/۸/۱۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۶	اصلاح هندسی دور برگردان واقع در آیلند بلوار ساحلی جنب ایستگاه پمپاژ در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۷۴۰۳۳	منطقه	۶۹۱	۹۳/۱۲/۱۷	۹۴/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۹۷	نصب سرعتگیر جاده ساحلی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۹۸	تکمیل باند جنوبی مسیر پل ششم و بلوار آریا، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۲۷۲۴	منطقه	۱۰,۷۰۰	۹۰/۹/۵	۹۱/۶/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۹۹	واگذاری احداث پارک نخلستان (مالیات) در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۱/۹/۱/۳	سازمان خدمات موتوری	۵۰,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۰	طراحی و اجرای المان وتابلوی مالیات در پارک ومیدان مالیات در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۱,۲۶۲	۹۲/۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۶
	جمع			۱۰۸,۸۱۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۰۱	خرید لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی متری در سطح منطقه ۴ شهرداری (مسیر پارک شقایق)	۱۴/۵۹۹۳۸	منطقه	۱۱۴	۹۳/۶/۲۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۲	طراحی و اجرای کاشی کاری پل پنجم در منطقه ۴ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۳۵۵	۹۲/۱۲/۲۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۳	رفع ایرادات نورپردازی پل پنجم در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۷۳۷۷۸	منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۴	خرید چراغانی و نورپردازی خیابان فروردین ، جاده ساحلی ، میدان ، مسیرهای اصلی و اتوبانهای سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۹۳۱۳۸	منطقه	۹۲۰	۹۴/۹/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۵	خرید و اجرای رنگ آمیزی بلوار آریا در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۵۱۶۴	منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به احداث، تکمیل و تجهیز فرهنگسرای IT واقع در بلوار گلستان								
۱۰۶	تجهیزات مورد نیاز فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری اهواز	۱/۱۰۰/۷۱۰۷	سازمان فاوا	۱,۳۵۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۷	خرید و نصب پارک فن آموز فرهنگسرای فناوری اطلاعات	۱/۱۰۰/۷۱۰۷	سازمان فاوا	۱,۵۸۹	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	تجهیز فرهنگسرای فناوری اطلاعات و باشگاه شهروند الکترونیک		معاونت فنی و عمرانی	۴,۳۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۹	تامین روشنایی محوطه فرهنگسرای IT توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۳۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۰	تهیه و اجرای چهار عدد برج روشنایی ۱۸ متری در محوطه فرهنگسرای IT، واقع حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۳۴۵۹	منطقه	۴۹۹	۹۱/۸/۲۸	۹۱/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۰,۸۱۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱۱	خرید تجهیزات پارک فن آموز	۱/۱۰۰/۷۱۰۷	سازمان فاوا	۱,۵۸۹	۹۲/۵/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۲	کفیوش گذاری و جدول گذاری محوطه فرهنگسرای IT در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۴/۴۲	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۹۱۷	۹۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۳	تعمیرات ساختمان فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری	۱۱۵/۱۱/۹/۳۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به کوی بهارستان								
۱۱۵	اجرای عملیات جدولگذاری و ترمیم جداول فرسوده در کوی بهارستان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۲۶۲۰۹	منطقه	۷۰۰	۹۰/۷/۱۳	۹۰/۱۱/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۶	احداث ایستگاه آتش نشانی کوی بهارستان واقع در منطقه ۴ شهرداری (اعتباری)	۱۹/۹۸۸۲	منطقه	۲,۰۴۰	۷۸/۴/۳۱		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۷	تکمیل آتش نشانی کوی بهارستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۹۰۵۳	منطقه	۳۶۰	۹۲/۵/۱۵	۹۲/۷/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۸	عملیات تکمیل بازارچه محلی بهارستان در منطقه ۴ شهرداری	۴/۶/۸/۴۱	سازمان میادین	۵,۰۰۰	۹۳/۷/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۹	احداث پارک محله ای خیابانهای سعادت ۵ و ۶ خلیج فارس بهارستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۹۵۷۹	منطقه	۴۵۸	۹۴/۷/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به بلوار کارگر شرقی								
۱۱۹	تهیه و اجرای ده عدد برج روشنایی ۱۸ متری در فضای سبزانتهای بلوار کارگر شرقی واقع در حوزه خدماتی در منطقه ۴ شهرداری	۱۳۰۰/۷۷۴۰	منطقه	۶۷۹	۹۱/۴/۳۰	۹۱/۶/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۰	اصلاح هندسی تقاطع بلوار کارگر شرقی با کوی سعدی توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۷۰۰	۹۱/۶/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۱۵,۴۴۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به بلوار کارگر شرقی								
۱۲۱	تهیه لوله و متعلقات جهت اجرای شبکه آبیاری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقی در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۰۹	منطقه	۲۹۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۲	اجرای شبکه آبیاری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقی در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری		منطقه		۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۳	تعویض جداول فرسوده بلوار کارگر در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۳۰۴	منطقه	۶۹۹	۹۲/۵/۱	۹۲/۶/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۴	اجرای شبکه آبیاری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقی واقع در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۰۹	منطقه	۲۹۰	۹۲/۵/۲	۹۲/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۵	چمنکاری قطعه پشت محوطه فرهنگسرای کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۶	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۶	احداث شبکه آب خام بلوار کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۵۵	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۳۷۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۷	اجرای شبکه آبیاری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقی واقع در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۰۹	منطقه	۲۹۰	۹۲/۵/۲	۹۲/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۸	اجرای محوطه و زیباسازی آبلند بلوار کارگر شرقی واقع در منطقه ۴ شهرداری	۱۹/۲۲۸۷۷	منطقه	۲,۰۷۵	۸۵/۱۱/۷		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۹	خرید لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متری در منطقه ۴ شهرداری (جنب بیمه وشیبوری جنوبی میدان کارگر)	۱۴/۶۳۸۲۰	منطقه	۵۹	۹۳/۸/۱۷		۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۰	اصلاح هندسی بلوار کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری	۱۰/۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۴,۸۹۰	۹۲/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۰
جمع				۱۰,۳۰۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۳۱	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی واقع در انتهای بلوار کارگر مجاور جاده ساحلی	۱۰۰/۷۸۰۵	معاونت فنی و عمرانی	۴,۱۰۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۲	ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع های بلوار کارگر شرقی	۱۴/۶/۱۳	سازمان عمران شهری	۱,۰۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۳	جایجایی پایه های روشنایی جهت اجرای اصلاح هندسی بلوار کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۸۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پروژه های مربوط به گلستان									
۱۳۴	احداث پل عابر پیاده بلوار گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۹۷۳	سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۵	احداث پل عابر پیاده بلوار گلستان مقابل مجتمع مسکونی در منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۹۷۳	سازمان عمران شهری	۲,۶۴۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۶	بهسازی باند کندرو و قسمتی از باند تندرو بلوار گلستان حد فاصل بلوار گلفام تا میدان شهید بقایی در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان عمران شهری	۴,۳۰۰	۹۳/۵/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۷	زیرسازی تا حد لایه اساس بلوار ۲۴ متری مخصوص در کوی گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۸۸۳۵	منطقه	۸,۳۳۳	۹۳/۷/۸	۹۳/۱۲/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۸	نقشه برداری خیابان مخصوص در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۹	خرید و نصب یک دستگاه ایستگاه اتوبوس مکانیزه واقع در گلستان مقابل خوابگاه شهید چمران در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۹۰۳۲	منطقه	۴۴۸	۹۳/۰۹/۰۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۰	رنگ آمیزی پل عابر پیاده روبروی خوابگاه دانشجویی علوم پزشکی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				۲۴,۹۱۹	جمع				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	۹۴/۱۲/۲۹	
								ریالی	فیزیکی
۱۴۱	رنگ آمیزی پل عابر پیاده مسیر اتوبان گلستان درب ورودی دانشگاه در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۲	رنگ آمیزی پل عابر پیاده مسیر اتوبان گلستان نرسیده به اداره اطلاعات در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۳	نگهداری و تعمیر پل عابر پیاده مکانیزه مقابل خوابگاه دانشجویی حضرت معصومه (س) در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۴	راه اندازی و تعمیرات پل عابر پیاده مکانیزه (پله برقی) واقع در بلوار گلستان روبروی خوابگاه حضرت معصومه در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۵	نصب استوانه ایمنی و جدا کننده پنج طبقه در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۶	اصلاح هندسی بلوار گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۱,۱۶۰	۹۲/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۸
۱۴۷	احداث زمین ورزشی اتوبان گلستان نبش گلدسته در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۵۹۳۲۹	منطقه	۲,۱۲۰	۹۳/۶/۲۲	۹۳/۱۰/۱۸	۱۰۰	۹۵	
۱۴۸	خرید وسایل روشنایی فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حد فاصل ورودی شهرک دانشگاه تا پارک گلدسته در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۰/۶۸۵۵	منطقه	۱,۰۳۰	۹۲/۶/۳	۹۲/۹/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۹	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۰	تعویض جداول فرسوده بلوار نور در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۵۸۶	منطقه	۷۰۰	۹۲/۵/۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۶,۶۷۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								فیزیکی	ریالی
۱۵۱	تهیه لوله جهت اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۹۲	۹۲/۱۲/۴	۹۲/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۲	تهیه آسفالت جهت اجرای ترمیم نوارهای حفاری خ گلشن بین گلغام تا میدان احمد محمود واقع در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۷۷۲۳	منطقه	۴۷۶	۹۲/۴/۲۲	۹۲/۷/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۳	تهیه آسفالت جهت اجرای ترمیم نوارهای حفاری خ پراکنده واقع در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲/۸۳۰۳	منطقه	۳۸۰	۹۲/۴/۳۱	۹۲/۷/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۴	خرید و نصب نرده زیر پلهای عابر پیاده در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۴۲۵۸۹	منطقه	۲۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۵	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۸۷۹	منطقه	۲۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۶	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۵۲۵	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۷	خرید تابلوهای انتظامی و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۸۵۸	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۸	خرید استوانه ایمنی، سرعتگیر و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۸۷۴	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۹	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۹۵۷	منطقه	۲۴۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۰	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۲۵۴	منطقه	۷۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۴,۸۸۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	ریالی	
								درصد	درصد
۱۶۱	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۸۵۴۶	منطقه	۸۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۲	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۴۴۴	منطقه	۱۳۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۳	خرید رنگ ترافیکی جهت اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۷۴۶	منطقه	۶۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۴	خرید رنگ سرد ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۹۲۱۳	منطقه	۶۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۵	خرید و اجرای تاسیسات روشنایی پارک آب نیرو در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۶	عملیات تکمیل پارک بهاران (اب نیرو) در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۱,۳۲۰	۹۱/۸/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۷	خرید وسایل بازی و پارکی پارکهای سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۵۰۰/۷۳۲۸	سازمان زیباسازی	۴,۴۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۸	روشنایی پارک کوی سعدی	۱۴/۲۹۰۷۳	منطقه	۱۷	۹۲/۵/۱۵	۹۲/۵/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۹	خرید تابلوی اطلاعاتی حوزه استحفاظی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۷۱۴۷	منطقه	۳۵۰	۹۴/۱۱/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۰	تعمیر جداول، زیرسازی و آسفالت محوطه روبروی خیابان ۲۲ بهمن در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۳,۳۵۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۲۱,۵۴۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۷۱	خرید لوله پلی اتیلن جهت پروژه دفع آبهای سطحی خیابان سعدی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۶۲۰۷۳	منطقه	۹۳/۰۷/۲۲	۹۳/۱۲/۲۹	۳۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۲	رنگ آمیزی بل های عابر پیاده در منطقه چهار شهرداری	۱۴/۱۶/۴۶۳۳۵	منطقه	۹۲	۹۳	۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۳	رنگ آمیزی و تعمیر ایستگاههای اتوبوس در منطقه چهار شهرداری	۱۶/۱۴/۴۷۵۳۰	منطقه	۹۳/۲/۶	۹۳/۴/۶	۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۴	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۴	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	سازمان پسماند	۹۲/۷/۱۴	۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۵	اجرای فضای سبز روبروی شهرک کاویان در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۴۳۷۳۷	منطقه	۹۲/۱۲/۲۰	۹۲/۵/۲۷	۵۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۶	تهیه و نصب دیوار پیش ساخته قبرستان کوی معین زاده در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۲/۷/۲۳	۹۲/۸/۲۳	۳۰۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به کوی پردیس								
۱۷۷	واگذاری احداث فضای سبز حد فاصل پردیس و پمپ بنزین در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۱۰۳۸۳	منطقه	۹۳	۹۴	۱,۴۰۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۸	خاکبرداری، خاکریزی، جدولگذاری و پیاده روسازی حدفاصل خیابان گلدسته در پردیس تا پمپ بنزین سیاحی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۶۱۰۷	منطقه	۹۱/۴/۲۶	۹۱/۵/۲۶	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۹	احداث اتاق نگهبانی و سرویس بهداشتی ناحیه ویژه پردیس و تکمیل سرویس بهداشتی پارک گلها در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۹۷۵۱	منطقه	۹۲/۶/۵	۹۲/۸/۵	۶۸۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۰	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی کوی پردیس در منطقه چهار شهرداری	۱۶/۲۸/۲۸۴۱۰	منطقه	۹۲/۵/۵	۹۲/۷/۵	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع					۶,۴۸۲			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								فیزیکی	ریالی
	پروژه های مربوط به کوی پردیس								
۱۸۱	زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان های کوی پردیس در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۵۵	منطقه	۶,۴۰۰	۸۹/۱۱/۲۳	۸۹/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۲	راه اندازی روشنایی بازارچه های بهارستان و پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۳۶۳۵۰	منطقه	۵۴	۹۲/۹/۲۰	۹۲/۹/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۳	عملیات اجرای پروژه توسعه فضای سبز (میدان کودک تا ورودی پردیس) در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۳۱۹	۹۱/۱۱/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۴	احداث بازار هایپر پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۹۵۲۵	سازمان میادین	۱,۵۰۰	۹۱/۷/۲۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۵	تکمیل آتش نشانی کوی پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۹/۲۴۸۰۱	منطقه	۱,۰۵۷	۹۰/۹/۷	۹۰/۵/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۶	پیاده سازی بلوار گلشن در کوی پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۶۲	منطقه	۷۰۰	۹۲/۵/۵	۹۲/۷/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۷	احداث فضای سبز حدفاصل پردیس و پمپ بنزین در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۳	سازمان خدمات موتوری	۱,۴۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۸	پیاده رو سازی با کفپوش بتنی در خیابان گلشن پردیس واقع در منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۳۹۶۹	منطقه	۶۹۸	۹۰/۱۱/۲۵	۹۱/۱/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۹	زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی پردیس	۱۹۰۰/۵۵۱	منطقه	۶,۴۰۰	۸۹/۱۱/۲۴	۹۰/۵/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۲۲,۵۲۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کوی پردیس								
۱۹۰	تعویض جداول فرسوده بلوار گلغام کوی پردیس در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۷۸۲۵	منطقه	۶۹۸	۹۲/۴/۲۴	۹۲/۶/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۱	عملیات احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حد فاصل ورودی پردیس تا خیابان گلدسته در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۹,۳۳۹	۹۲/۶/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۹۰	۹۰	۱۰۰
۱۹۲	عملیات تکمیل پارک پردیس تقاطع گلزار در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۳۱۹	۸۹/۳/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۳	اجرای روشنایی پارک گلزار واقع در کوی پردیس در منطقه چهار شهرداری		منطقه	۱۹۸	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۴	زیرسازی تاحد لایه اساس خیابانهای منطقه پردیس در منطقه ۴ شهرداری(اعتباری)	۱۹۰۰/۵۹۸۵	معاونت فنی و عمرانی	۶,۱۰۰	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۵	عملیات زیرسازی و آسفالت تعدادی از خیابانهای کوی پردیس واقع در منطقه ۴ شهرداری(اعتباری)	۱۹۰۰/۸۰۹۰	منطقه	۵,۶۹۰	۹۳/۲/۹	۹۳/۶/۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۶	زیرسازی و آسفالت معابر خاکی منطقه ۴ شهرداری(فاز ۲ شهرک برق و پردیس)	۱۹۰۰/۳۱۰۴	منطقه	۱۶,۸۱۸	۹۰/۱۰/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۷	زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۸۹۶۴	معاونت فنی و عمرانی	۵,۷۱۴	۹۳/۸/۲۱	۹۳/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۶۰
۱۹۸	احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حد فاصل ورودی پردیس تا خیابان گلدسته در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارک ها و فضای سبز	۷,۵۴۰	۹۲/۶/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۹	نصب چمن مصنوعی یک باب زمین ورزشی واقع در پردیس بلوار گلغام خیابان بهار در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵۶,۷۱۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط خیابان فروردین								
۲۰۰	احداث پارک فروردین در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۱/۹/۱/۵	سازمان خدمات موتوری	۴,۵۳۶	۹۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۱	پیاده روسازی خیابان فروردین در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۴/۳۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۴۳۴	۹۱/۲/۲۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۲	تعویض شکستگی لوله آب خام مسیر خیابان فروردین در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۸۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۳	رنگ آمیزی جداول بلوار های فروردین گلستان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۰/۴۸۷۷۷	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۳/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۴	روشنایی انوبان گلستان، بلوار فروردین، خیابان اصلی شهرک دانشگاه و فرهنگ شهر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۵	تامین روشنایی پارک تقاطع فروردین و انوبان گلستان در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳۲۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۶	خرید لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی متری در سطح منطقه ۴ شهرداری (بلوار فروردین جاده ساحلی پارک خلیج فارس)		منطقه	۱۶۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۷	بهسازی میدان سه راهی فروردین در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۱۷/۴/۵۲/۱	سازمان خدمات موتوری	۵,۴۵۰	۹۴/۱۲/۱	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۸	پیاده رو سازی خیابان فروردین (فاز ۳) در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۵۷۶۰	منطقه	۲,۶۵۰	۹۴/۱/۱۰	۹۴/۳/۱۰	۶۰	۱۰۰	
۲۰۹	رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۱۹۷۵	منطقه	۶۹۷	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۰	اجرای گاردریل توسط منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۲۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۲/۴/۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۴,۶۹۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۲۱۱	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی (تهیه لوله بعهدہ کارفرما) در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۲۸۴۱۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۵/۲	۹۲/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۲	ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای پراکنده در منطقه ۴ شهرداری (تهیه آسفالت بعهدہ کارفرما)	۱۶/۱۴/۲۸۳۰۳	منطقه	۳۷۹	۹۲/۴/۳۱	۹۲/۶/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۳	احداث زمین ورزشی خیابان گلپهار و میدان بسیج (لشکر آباد) در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۴/۴۳	سازمان نوسازی و بهسازی	۴,۹۶۲	۹۲/۵/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۴	خاکبرداری و خاکریزی خاک نیانی در منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۵۳	سازمان نوسازی و بهسازی	۴,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۵	همسان سازی درجه های فاضلاب در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۵۱۱۷۵	منطقه	۶۹۶	۹۳/۳/۱۲	۹۳/۵/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۶	بازسازی و مرمت پل عابر پیاده مقابل خوابگاه علوم پزشکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۳۸۳۶۴	منطقه	۸۱۷	۹۲/۱۰/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۷	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۲۷ (منطقه ۴)		منطقه	۳,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۸	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۲۷ (منطقه ۴)		منطقه	۵,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۹	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان عمران شهری	۵۰,۰۰۰	۹۲/۱۲/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۰	آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه ۴ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۷۰,۱۷۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۲۱	همسطح سازی درب منهولهای فاضلاب در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۱۰۰۷۷	منطقه	۷۰۰	۹۱/۷/۴	۹۱/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۲	اجرای پروژه های توسعه فضای سبز (پارکهای محله ای) در منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۰۸۴	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۳	تعویض جداول و زیرسازی و آسفالت محوطه پارکینگ دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران ر منطقه ۴ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۹۷۳	سازمان عمران شهری	۲,۰۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۴	اجرای خط کشی عابر پیاده ترافیکی در منطقه چهار شهرداری	۱۴/۱۶/۴۷۴۵۸	منطقه	۳۵۰	۹۳/۲/۶	۹۳/۴/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۵	تخریب و جدولگذاری مصوبات ستاد نروزی در منطقه ۴	۱۴/۱۶/۵۱۰۶۰	منطقه	۵۸۷	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۵/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۶	خرید آسفالت جهت لکه گیری آسفالت خیابانهای اصلی مصوبات ستاد نروزی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳۸۰	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۷	لکه گیری آسفالت خیابانهای اصلی مصوبات ستاد نروزی در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۵۰۶۳۷	منطقه	۶۲۳	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۸	تهیه لوله پلی اتیلن جهت انتقال آب خام آیلند خیابان تختی در سطح منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳۴	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۹	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۳۱۹۹۳	منطقه	۶۹۷	۹۲/۰۷/۰۸	۹۲/۰۹/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۰	توسعه فضای سبز(کاشت گلهای گلدانی) در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۴۰۰	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۸,۸۵۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به خیابان انوشه								
۲۳۱	مطالعات و طراحی ساماندهی خیابان انوشه در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۹/۳۱/۲	سازمان نوسازی و بهسازی	۷۰۰	۹۳/۰۶/۰۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۲	روشنایی فضای سبز میدان لشکر آباد در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۳	روکش آسفالت خیابان های لشکر آباد		معاونت فنی و عمرانی	۳,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به کوی نهضت آباد								
۲۳۴	احداث زمین ورزشی کوی نهضت آباد - خیابان رفیش، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۴/۱۴/۴۶۷۸۹	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۱۵	۹۱/۳/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۵	مطالعات و طراحی بدنه سازی میدان نهضت آباد در منطقه ۴	۱۱۵/۱۵/۹/۳۱/۱۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۴۰۰	۹۳/۰۶/۰۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۶	پروژه احداث جاده دسترسی بازارچه فردوس واقع در کوی نهضت آباد در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۹۲۸۳	معاونت فنی و عمرانی	۱۲,۸۴۰	۹۳/۱/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۰
۲۳۷	مطالعه و طراحی بهسازی پارک رفیش	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۴۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۸	خرید مصالح عمرانی سامانه ۱۲۷در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۴۱۳۴۶	منطقه	۷۰۰	۹۳/۷/۱۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۹	واگذاری سرویسهای بهداشتی در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۵	منطقه	۸۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴۰	تکمیل سه باب سرویس بهداشتی در منطقه ۴	۱۱۵/۱۷/۴/۳۵/۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۸۳۷	۹۱/۶/۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۲۲,۲۶۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۴۱	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۴	۱۴/۱۶/۶۲۸۹۷	منطقه	۶۸	۹۳/۷/۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۲	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۴	۱۴/۱۶/۶۸۵۸۰	منطقه	۷۰	۹۳/۱۰/۱۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۳	اجرای طرح حجمی فضای سبز در ۴م	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	احداث پارک بانوان در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری								
۲۴۴	خرید ۲ باب سوله و پوشش سقف سوله پارک بانوان اهواز	۱۹۰۰/۱۴۹۷	منطقه	۲,۳۲۷	۹۰/۴/۲۹	۹۰/۶/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴۵	تکمیل مجموعه فرهنگی ولیعصر (بانوان) در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۴۰,۰۰۰	۹۲/۱۲/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۶	احداث دیوار ورودی پارک بانوان	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۲,۳۴۱	۹۲/۷/۷	۹۲/۱۰/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴۷	احداث دریاچه در پارک بانوان	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۲,۲۹۶	۹۲/۳/۵	۹۲/۴/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴۸	مرمت و باسازی آبنمای پارک بانوان	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۲,۲۹۷	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۹	تکمیل دویاب سرویس بهداشتی حد فاصل سالن اجتماعات و سوله ورزشی پارک بانوان در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۴۵۴	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵۰	اجرای پیاده رو پشت دیوار ورودی وضلع کناری ، پیاده رو سازی دکوراتیو اطراف آبنما ، جدول گذاری پارکینگ ، پلاستر دیوار صدا وسیما و اجرای دیوار بلوکی مجموعه فرهنگی ولیعصر (بانوان)	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان خدمات موتوری	۱,۷۶۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۵۱,۹۱۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی	
								ریالی درصد	درصد
۲۵۱	خرید گل و گیاه، بذر، نهال، سم و کود جهت منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۶,۸۵۹	۹۲/۲/۳۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۳
۲۵۲	اجرای فونداسیون تابلو های راهنمای مسیر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۳	خرید تابلوهای انتظامی و ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۴	اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۱۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۵	خرید کولر جهت ایستگاههای اتوبوس مکانیزه در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۲۵۶	تعمیر ایستگاههای اتوبوس در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۷	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۸۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۸	نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۶۲۶۸۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۷/۲۹	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۹	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۷۹۰۵۲	منطقه	۱,۸۳۵	۹۴/۰۲/۲۲	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۰	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
				۱۵,۷۰۴	جمع				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۲۶۱	اجرای نور پردازی پل پیچ استادبوم در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۹۵/۰۱/۱۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۲	نصب تجهیزات ترافیکی واقع در خیابان ملک الشعرا نصب استوانه ایمنی پیچ استادبوم در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۳	اصلاح شبکه برق مقابل شهرداری منطقه ۴ در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۴	خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۵	خرید رنگ دو جزئی سفید در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۶	انجام طراحی و اجرای نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده و نازیبیا در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۱۹	سازمان زیباسازی	۹۳/۰۸/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۷	خرید و نصب گارد ریل در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۳/۴/۳۵/۳	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۲/۷/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۸	نورافشانی مراسمات ملی و مذهبی در م ۴	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۹	نورافشانی مراسمات ملی و مذهبی در م ۴	۱۴/۷۳۰۸۸	منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۰	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۸۲۱۴۴	منطقه	۹۴/۳/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
جمع						۲۱,۷۸۶			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۷۱	خرید، نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در م ۴ شهرداری		سازمان زیباسازی	۹۳/۳/۲۰	۹۳/۵/۲۰	۴,۸۸۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۲	خرید رنگ ترافیکی سفید در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۶۷۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۳	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۶۳۹۹۴	منطقه	۹۳/۸/۱۸	۹۳	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۴	اجرای فونداسیون و پایه تندیس المان شهید علم الهدی در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۱۹	سازمان زیباسازی	۹۲/۱۲/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۶	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۵	خرید رنگ ترافیکی دو جزئی بابت خط کشی عابر پیاده در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۶۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۶	خرید لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متری در سطح منطقه ۴ شهرداری (آیلند شهرک دانشگاه و پارک خلیج فارس)		منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۵۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۷	خرید لوله پلی اتیلن جهت آب خام در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۸	توسعه فضای سبز (گلکاری) در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۹	خرید و تامین کود در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۰	هرس درختان در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
						۱۲,۶۸۰			
							جمع		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۸۱	خرید ۲۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متر و اتصالات جهت تعمیر و بازسازی شبکه آبیاری در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۲	ساخت ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان عمران شهری	۸۰۰	۹۲/۱۲/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۳	احداث پارک نواری در م ۴	۱۰۱/۱۳/۱۷/۱۴/۶/۱۳	سازمان عمران شهری	۱۴,۶۸۱	۹۳/۱/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۴	احداث ستونهای سبز و طرحهای حجمی در سطح شهر		منطقه	۱۰,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۵	رنگ آمیزی جداول در منطقه چهارشهرداری	۱۶/۱۴/۴۴۵۸۰	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱/۲۵	۹۳/۷/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۶	احداث بازارچه محلی مهستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۰/۶۷۴۵	سازمان میادین	۱,۵۰۰	۹۲/۳/۲۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۷	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶۵	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۸	احداث سکوی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۰۴۲۱	منطقه	۲۶۵	۹۴/۳/۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۹	خرید تابلو های انتظامی و ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۷۶۷۴۵	منطقه	۲,۶۰۶	۹۴/۰۱/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۰	احداث پارک نواری در منطقه ۴ شهرداری	۱۷/۱۴/۴/۱۱	سازمان عمران شهری	۱۴,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴۴,۹۱۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								فیزیکی	ریالی
۲۹۱	احداث پارک پردیس تقاطع گلغام در منطقه ۴	۱۹/۳۷۱۰	منطقه	۲,۶۶۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۲	رنگ آمیزی پل عابر پیاده مسیر پل پنجم در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۳	اصلاح هندسی خیابان بوستان ، ۶ رشد ، فروردین -دی و میدان بقایی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۰۴۲۲	منطقه	۵۵۰	۹۴/۳/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۴	احداث پل عابر پیاده ورودی فرهنگ شهر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۵	مسقف سازی و تامین روشنایی پلهای عابر پیاده در منطقه ۴		منطقه	۲,۳۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۶	نرده گذاری پلهای عابر پیاده در سطح منطقه ۴		منطقه	۲,۱۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۷	خرید وسایل روشنایی پارکهای منطقه ۴		منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۸	خرید لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی متری در سطح منطقه ۴ شهرداری (میدان پویش-اقارب پرست)		منطقه	۵۴	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۹	خرید و نصب گاردیل در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۰	تهیه دتایل های اجرایی و تهیه مناقصه پروژه ترافیکی منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۲,۳۰۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۳۰۱	خرید کولر جهت ایستگاههای منطقه ۴		منطقه	۵۵	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۲	زنگ آمیزی بل عابر پیاده روبروی منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۳	زنگ آمیزی بل عابر پیاده بعد از میدان کودک در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۴	روشنایی میدان دانشگاه چمران در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۵	زنگ آمیزی جداول در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۶	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۷	خرید پایه تابلوهای ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۸	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۹	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۱۰	اصلاح هندسی خیابان اقارب پرست جنب ساختمان آی تی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۰/۷۳۳۶۵	منطقه	۶۸۲	۹۳/۱۲/۱۰	۹۴/۲/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۳,۵۶۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	ریالی	
								درصد	درصد
۳۱۱	لکه گیری مصوبات ستاد نروزی در منطقه ۴ شهرداری (تهیه مصالح به عهده کارفرما)		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰		
۳۱۲	آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۲۴,۶۳۴	۹۴/۸/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۳	هرس درختان معابر و خیابانهای فرعی سطح نواحی ۱ و ۴ در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۴	بهسازی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۸۲۳۲	منطقه	۵۹۹	۹۴/۶/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۵	بهسازی روشنایی پارکهای سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان خدمات موتوری	۱,۳۰۸	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۶	خرید رنگ سرد ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۷	خرید نهال در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱,۵۰۰	۹۴/۱۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۸	برقراری انشعاب برق پارک فجر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۶	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۹	نرده گذاری پلهای عابر پیاده در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۸۰۸۲	منطقه	۱,۱۰۲	۹۴/۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۰	اجرای سرعتگاه آسفالتی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۹۵۷۳	منطقه	۴۷۹	۹۴/۱۲/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۳۱,۵۴۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۳۲۱	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۷۲۳۸	منطقه	۵۰۰	۹۴/۱۱/۱۴	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۲	خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲,۵۸۸			۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۳	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۴۹۰	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۴
۳۲۴	احداث ۳۲ باب غرفه در شهرک الهیه	۱۰۴/۱۴/۴/۳۹	سازمان میادین	۲,۴۰۰	۹۴/۶/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۳۲۵	مطالعات و طراحی بهسازی پارک رفیش	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۹۳	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۲۶	مطالعات و طراحی فضای سبز انوبان گلستان بین پمپ بنزین سیاحی تا بیمارستان بقایی	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۷۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۲۷	مطالعه و طراحی پارک محله ای خلیج فارس واقع در کوی فرهنگیان در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۷۹	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۲۸	مطالعه و طراحی آب خام آیلند کارگر شرقی در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۷۵۸	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۲۹	مطالعه و طراحی آب خام بلوار تختی و ساحلی در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۶	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۳۰	مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ آب خام شقایق در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۶۷	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
جمع				۸,۰۹۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۳۳۱	مطالعه و طراحی آب خام در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۴۷	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۳۲	مطالعه و طراحی آب خام بلوار خلیج فارس، فروردین و میدان کارگر در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۳۳	مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ آب خام سیلو در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۶۸	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۳۴	زیرسازی و آسفالت خیابان حدفاصل رفیش - پل علوی	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۱,۴۳۵	۹۴/۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۵	احداث فرهنگسرای گلستان واقع در منطقه ۴	۱۹/۵۷۹۹	منطقه	۴,۷۶۸	۸۹/۳/۱	۹۰/۳/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۳۶	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۵۴۵	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
۳۳۷	احداث مسیر پل ششم در غرب رودخانه کارون حد فاصل بلوار آریا و اتوبان گلستان در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۳۶,۰۵۰	۹۰/۹/۵	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۷
۳۳۸	فاز اول بهسازی آیلند کارگر شرقی از میدان کارگر تا خیابان سعدی در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۲۵۲	۹۲/۶/۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۰
۳۳۹	احداث زمین ورزشی بوستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۴۴۲۷	منطقه	۲,۱۲۰	۹۳/۱۲/۱۹	۹۴/۴/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۰	خرید و اجرای نورپردازی درختان بلوار گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۵,۱۱۸	۹۴/۱۱/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۵
جمع				۵۴,۷۰۶					
جمع کل				۷۷۵,۰۹۶					

شهرداری منطقه ۴

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	ریالی	
								فیزیکی درصد	درصد
۱	عملیات توسعه شبکه آب خام در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۵۰۰	۹۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۰	۳۳
۲	واگذاری عملیات تهیه و کاشت چمن در منطقه ۴	۱۱۲/۱۴/۴/۲۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۰۰۰	۹۳/۱۱/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۳	خرید و نصب گاردیل در جاده ساحلی حد فاصل پارک شقایق به سمت پل پنجم توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۹۵۴۷	منطقه	۹۵۰	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵			
۴	خرید و نصب تابلوی اطلاعاتی حوزه استحفاظی در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۷۱۴۷	منطقه	۳۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۹۵			
پروژه های مربوط به پردیس									
۵	احداث زمین ورزشی در منطقه سبزیکاری پردیس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۶/۵۹۳۴۳	منطقه	۲,۱۲۰	۹۳/۶/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۶	احداث سرای محل در ورودی پردیس منطقه ۴	۱۱۵/۱۷/۴/۳۵/۱	سازمان بهسازی و نوسازی	۲۸,۶۰۶	۹۳/۸/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۳۰
۷	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمینهای ورزشی کوی پردیس و کوی نهضت آباد در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۲۰۳۱	منطقه	۱,۸۰۰	۹۴/۳/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۵۰
۸	خرید کود ورمی کمپوست در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۲۵	۹۴/۱۲/۵	۹۵	۷۰	۷۰	۷۰
۹	خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۲۶/۱	سازمان عمران شهری	۴,۵۹۱	۹۴/۱۲/۱	۹۵			
۱۰	مطالعات و طراحی پارک محله ای در مجاورت بازارچه پردیس	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۹۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰	۵۰
جمع				۴۶,۷۶۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۱	خرید گل و گیاه، سم و لوازم باغبانی، هرس درختان و ماشین آلات آبیاری فضای سبز در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۵۰	
۱۲	ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع های بلوار کارگر غربی	۱۴/۶/۱۳	سازمان عمران شهری	۱,۵۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۳	۱۰۰	۵۲	۶۰
۱۳	خرید و تعمیر و نگهداری ایستگاههای پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۴۰	
۱۴	خرید مصالح عمرانی سامانه ۱۳۷ در شش ماهه دوم در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱,۴۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۵۰	
۱۵	لاپروبی خیابان اقارب پرست و پشت آبشار مصنوعی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۴۰	
۱۶	انجام عملیات زیر زمینی نمودن برق میدان نهضت آباد در شهرداری منطقه ۴	۱۱۵/۱۵/۴/۳۵/۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۷۴۳	۹۳/۹/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۱۷	اجرای عملیات بدنه سازی میدان نهضت آباد در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۵/۹/۳۱/۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۶,۴۸۵	۹۳/۳/۲۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۵	۷۰
۱۸	خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری، بازی، پارکی و تندرستی در منطقه ۴ شهرداری	۱۵/۴/۱۹	سازمان زیباسازی	۴,۵۰۰	۹۳/۰۸/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
	پروژه های مربوط به جاده ساحلی غربی در محدوده شهرداری منطقه ۴								
۱۹	چمن کاری در سطح منطقه ۴ شهرداری (میدان کاج، خیابان صدف، رقیبوز شرقی مسیر بقایی، جاده ساحلی حد فاصل پل پنجم تا پل هشتم)		منطقه	۷۷۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۶۰	
۲۰	خرید گله ده تایی گوزن به منظور نصب در ساحل غربی در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	منطقه	۱,۱۴۰	۹۴	۹۴			
	جمع			۳۰,۳۱۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								فیزیکی	ریالی
۲۱	عملیات احداث ایستگاه پمپاژ پل پنجم جنب سیلو در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۷,۶۸۳	۹۳/۱۲/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۲۰
۲۲	زیرسازی تاحدلیه اساس خیابانها واحداث جوی روباز در روستای خبینه در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۹۱۸۰	معاونت فنی و عمرانی	۹,۹۲۲	۹۳/۱۰/۰۶	۹۴	۱۰۰	۸۰	۳۰
۲۳	خرید ، نصب و ایمن سازی میلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی در پارک مالیات حدفاصل پل ششم (پل فولاد) تا پارک قوری در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۳۰,۰۰۰	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	
۲۴	اجرای ایستگاه شبکه آب خام پل پنجم جنب سیلو در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱,۰۰۰	۹۴/۵/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۲۵	اجرای فاز اول بهسازی آپلند کارگر شرقی از میدان کارگر تا خیابان سعدی در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۱۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	
۲۶	پیاده روسازی پاکفوش بتنی خیابانهای منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۳۵۹۳	منطقه	۲,۳۷۲	۹۳/۱۲/۱۲	۹۴/۶/۱۲	۱۰۰	۲۰	
	پروژه های مربوط به کوی بهارستان								
۲۷	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی در بهارستان کوی فرهنگیان خیابانهای خلیج فارس در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۶۴۰۱	منطقه	۱,۲۹۹	۹۴/۱۱/۴	۹۵	۱۰۰	۱۰	
۲۸	پیاده رو سازی قسمتی از بلوار کارگر شرقی واقع در بهارستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۸۴۴۱	منطقه	۱,۸۸۹	۹۴/۶/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۲۹	ترمیم نوارهای حفاری معابر پردیس و بهارستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۶۰۷۱	منطقه	۱,۳۰۷	۹۴/۱۰/۲۹	۹۵	۱۰۰	۳۰	
۳۰	مطالعات و طراحی پارک کوی بهارستان در بلوار هنر	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۳۸	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۵۰
	جمع			۵۷,۹۴۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۳۱	اصلاح فاضلاب جنب آبشار مصنوعی بلوار گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۵۷۶۲	منطقه	۲,۱۲۵	۹۴/۱/۱۰	۹۴/۴/۱۱	۵۰	۴۰	
۳۲	اجرای همسان سازی درب منهولها در سطح منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۴/۷۵۷۵۹	منطقه	۱,۷۸۰	۹۴/۰۱/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۳۳	چمن کاری در سطح منطقه ۴	۱۱۲/۱۴/۴/۱۸	سازمان پارک ها و فضای سبز	۵,۰۰۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۵۰	
۳۴	جدول گذاری خیابان مخصوص در گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۵۱۶۲	منطقه	۱,۲۴۰	۹۴/۱۰/۱۹	۹۵	۱۰۰	۶۰	
۳۵	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۴۲۰۶۷	منطقه	۲۸۴	۹۲/۱۲/۴	۹۴/۱۲/۲۹			
	پروژه های مربوط به خیابان فروردین								
۳۶	پیااده روسازی خیابان فروردین در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۲۷۰۲	منطقه	۳,۱۸۳	۹۴/۹/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۳۷	تامین روشنایی فضاهای عمومی (خیابان فروردین) در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۸۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹			
	پروژه های مربوط به خیابان انوشه								
۳۸	پیااده رو سازی خیابان انوشه در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۳,۰۰۰	۹۳	۹۳	۳۰	۷۰	
۳۹	اجرای فازدو عملیات بدنه سازی و بهسازی خیابان انوشه (اجرای سقف ها و رواق ها) در منطقه ۴	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۴,۳۶۰	۹۴/۹/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۴۰	اجرای عملیات بهسازی خیابان انوشه در منطقه ۴ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۸,۷۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
	جمع			۳۰,۴۹۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۴۱	تهیه مصالح مورد نیاز کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۴,۰۰۰	۹۳	۹۳	۶۰	۶۰	
۴۲	هرس درختان در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۸۰۰	۹۴	۹۴	۵۰	۱۰۰	
۴۳	ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۶,۷۷۰	۹۴/۱۰/۲۹	۹۵	۵۰	۱۰۰	
۴۴	اصلاح هندسی بلوار کارگر غربی در منطقه ۴ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۳/۴/۳۶/۱	سازمان عمران شهری	۴,۶۸۰	۹۲/۹/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۲۵	۸۰	۱۰۰
۴۵	اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۲۵۰	۹۴	۹۴	۷۰	۱۰۰	
۴۶	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده شهرک دانشگاه، بهارستان و گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۹۸۳۹	منطقه	۱,۱۱۳	۹۴/۷/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹		۹۰	۱۰۰
۴۷	احداث سکوی ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۴ شهرداری		منطقه	۱۱۰	۹۴	۹۴		۴۰	۱۰۰
۴۸	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۲۷۴۸	منطقه	۵۴۵	۹۴/۹/۷	۹۴/۱۲/۲۹		۸۰	۱۰۰
۴۹	نصب تجهیزات ترافیکی بلوار گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۸۸۲۳۱	منطقه	۶۵۴	۹۴/۶/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹		۹۰	۱۰۰
۵۰	زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای کوی گلستان در منطقه ۴ شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۱۸۳	معاونت فنی و عمرانی	۲,۱۸۰	۹۴/۱۲/۸	۹۵		۵۰	۷۰
جمع				۲۱,۱۰۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۴

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۵۱	لایروبی و صفحه کشی خطوط فاضلاب در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۲/۱۰۰۳۴۷	منطقه	۱,۰۷۷	۹۴/۱۲/۲۲	۹۵			
۵۲	احداث فونداسیون پایه های روشنایی مسیرهای حد فاصل شهرک دانشگاه تا دیوار نورد (مسیر گلپهار) ، بلوار صنوبر حد فاصل معین زاده تا نیش بلوار آریا و خیابان ملاصدرا ما	۱۴/۱۵/۱۰۰۰۷۸	منطقه	۱,۸۷۵	۹۴/۱۲/۱۹	۹۵	۱۰۰	۵۰	
۵۳	تکمیل زمین ورزشی شهرک برق در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۴۷۳۸	منطقه	۱,۰۶۱	۹۴/۱۰/۱۲	۹۵	۱۰۰	۵۰	
۵۴	بهبودی سرویسهای بهداشتی بازارچه خود اشتغالی پارک حجاب در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۹۱۵۸	منطقه	۳۰۰	۹۴/۱۲/۱۰	۹۵	۱۰۰	۵۰	
۵۵	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی سطح شهر	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۹۲۴	۹۴	۹۴	۱۰۰	۹۵	
۵۶	نگهداری و تعمیر بل مکانیزه روبروی خوابگاه دانشجویی حضرت معصومه در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۰۸۶۳	منطقه	۵۴۴	۹۴/۸/۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۷	رنگ آمیزی جداول در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۷۷۸۸	منطقه	۷۶۳	۹۴/۲/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۸	تهیه مصالح و کرایه ماشین آلات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۹۴۶۵۰	منطقه	۳,۵۰۰	۹۴/۱۰/۹	۹۵			
۵۹	خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۴ شهرداری	۱۴/۱۵/۹۵۱۶۴	منطقه	۵۴۵	۹۴/۱۰/۱۹	۹۵			
				۱۱,۵۸۹					
				۱۹۸,۲۰۰					